

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από το πρακτικό της υπ' αριθ. 12<sup>ης</sup> 23/5/2011 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης.

Αριθμός απόφασης : 112/2011

Περί: Έγκρισης παράτασης προθεσμίας περαιώσης εργασιών του έργου : «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΡΥΛΛΟΥ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ». Αρ. Μελ.: 293/2009

Στη Νέα Σμύρνη και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 23/5/2011 ημέρα **Δευτέρα** και ώρα 16:00' συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Νέας Σμύρνης, κατόπιν της υπ. αριθμ. πρωτ. 20956/19-5-11 πρόσκλησης του Προέδρου Δημοτικού Σύμβουλου, που επιδόθηκε σε κάθε ένα από τους Συμβούλους και τον κ. Δήμαρχο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10, την 19-5-2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00'. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου **41** μελών βρέθηκαν παρόντα **30** μέλη ήτοι .

**Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής :**

1.	ΚΟΥΤΕΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	22.	ΚΟΥΤΕΤΕ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
2.	ΧΑΤΖΑΤΟΥΡΙΑΝ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	23.	ΚΡΙΚΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
3.	ΠΑΓΚΑΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ	24.	ΤΣΟΥΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
4.	ΙΑΚΩΒΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ	25.	ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
5.	ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ	26.	ΚΟΥΠΙΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
6.	ΣΥΡΙΓΟΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ	27.	ΝΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
7.	ΣΟΥΡΒΙΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ	28.	ΚΑΡΑΜΟΥΣΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
8.	ΜΑΝΤΖΙΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ	29.	ΔΗΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
9.	ΚΑΣΙΜΗ ΕΛΕΝΗ	30.	ΠΕΡΙΜΕΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
10.	ΓΙΑΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	31.	ΔΑΡΖΕΝΤΑ ΜΑΡΙΑ
11.	ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΩΝΟΡΑ	32.	ΚΟΥΡΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
12.	ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ	33.	ΝΕΦΕΛΟΥΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
13.	ΚΑΣΤΟΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	34.	ΤΣΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
14.	ΜΠΙΣΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	35.	ΑΠΕΡΓΗ ΜΑΡΙΑ
15.	ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗΣ	36.	ΒΡΕΤΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
16.	ΑΡΚΑΔΙΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ	37.	ΜΑΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ
17.	ΜΟΣΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ	38.	ΣΤΕΦΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
18.	ΠΟΥΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	39.	ΚΑΣΙΜΕΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
19.	ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ	40.	ΠΑΠΑΣΠΥΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
20.	ΜΑΡΑΜΠΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ	41.	ΠΑΝΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
21.	ΚΑΡΟΥΜΠΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ		

**Οι απουσιάζοντες αν και νόμιμα κλήθηκαν είναι οι κ.κ. :**

- |                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| 1. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗΣ    | 2. ΚΑΡΑΜΟΥΣΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 3. ΑΡΚΑΔΙΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ      | 4. ΝΕΦΕΛΟΥΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ    |
| 5. ΒΡΕΤΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ          | 6. ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΩΝΟΡΑ |
| 7. ΔΑΡΖΕΝΤΑ ΜΑΡΙΑ           | 8. ΚΑΣΤΟΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ     |
| 9. ΝΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ            | 10. ΠΟΥΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 11. ΠΑΠΑΣΠΥΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |                          |

Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Δήμαρχος Ν. Σμύρνης κ. Τζουλάκης Σταύρος

Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της υπ. αριθμ. 12<sup>ης</sup> Συνεδρίασης της 23/5/2011 και Εισηγούμενος το 2<sup>ο</sup> Έκτακτο Θέμα εκτός Ημερήσιας Διάταξης, διαβάσει την εισήγηση του κου Δημάρχου που έχει ως εξής :

Κύριε Πρόεδρε,

«Παρακαλούμε να εισηγηθείτε στο Σώμα την λήψη απόφασης για έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΡΥΛΛΟΥ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ» κατά έξι (6) μήνες, δηλαδή έως τις 15/10/2011, σύμφωνα και με την υπ. αριθμ. 13923/11.4.11 αίτηση της εταιρείας ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΣ ΑΤΕ αναδόχου του έργου.

- 1) Η παράδοση του χώρου της Πλατείας και η απομάκρυνση όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων του προηγούμενου κατασκευαστή του υπογείου Γκαράζ συντελέστηκε καθυστερημένα σύμφωνα και με το υπ. αριθμ. 6744/17.2.11 έγγραφο της «SMYRNI PARK Α.Ε.», το οποίο σας επισυνάπτουμε.
- 2) Το έργο το οποίο είναι μεγάλης κλίμακας γειτνιάζει με την Κεντρική Πλατεία και απαιτείται η λήψη ιδιαίτερων μέτρων ασφαλείας για την προστασία των πολιτών.
- 3) Έχει εγκριθεί κατ' αρχήν η αναγκαία τροποποίηση της αρχικής μελέτης του έργου και εκκρεμεί η οριστική απόφαση (τυπική διαδικασία) από το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων».

### Τ Ο Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Ο   Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο

Αφού άκουσε τον Πρόεδρο το Δήμαρχο, και αφού έλαβε υπόψη του :

α) την υπ. αριθμ. 13923/11.4.11 αίτηση της εταιρείας ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΣ ΑΤΕ, η οποία είναι ανάδοχος του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΡΥΛΛΟΥ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ»,

β) το υπ. αριθμ. 6744.17.2.11 έγγραφο της «SMYRNI PARK Α.Ε.», σύμφωνα με το οποίο η παράδοση του χώρου της Πλατείας και η απομάκρυνση όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων του προηγούμενου κατασκευαστή του υπογείου Γκαράζ συντελέστηκε καθυστερημένα ,

γ) το γεγονός ότι το έργο το οποίο είναι μεγάλης κλίμακας γειτνιάζει με την Κεντρική Πλατεία και απαιτείται η λήψη ιδιαίτερων μέτρων ασφαλείας για την προστασία των πολιτών,

δ) το γεγονός ότι έχει εγκριθεί κατ' αρχήν η αναγκαία τροποποίηση της αρχικής μελέτης του έργου και εκκρεμεί η οριστική απόφαση (τυπική διαδικασία) από το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων.

Μετά από διαλογική συζήτηση και κατόπιν ονομαστικής ψηφοφορίας

### Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

α) Εγκρίνει με (26) ψήφους υπέρ το έκτακτο και επείγον του θέματος και τη συζήτησή του ως Θέμα Ημερήσιας Διάταξης με αυξ. αριθ. 1<sup>β</sup>.

Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας περί του εκτάκτου απουσίαζαν οι Δημ. Σύμβουλοι κ.κ. Κούρτης Σπυρίδων και Αρκαδινός Διονύσιος, οι οποίοι ήταν παρόντες στη συζήτηση επί της ουσίας του θέματος

Οι Δημ. Σύμβουλοι κ.κ. Κούπας Ευστάθιος, Δημάκης Ιωάννης, και Περιμένης Πέτρος ψήφισαν αρνητικά.

β) Εγκρίνει με (25) ψήφους υπέρ την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης από την «ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΣ ΑΤΕ», του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΡΥΛΛΟΥ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ» κατά έξι (6) μήνες, δηλαδή έως τις 15/10/2011.

Οι Δημ. Σύμβουλοι κ.κ. Κούπας Ευστάθιος, Δημάκης Ιωάννης, Κούρτης Σπυρίδων και Περιμένης Πέτρος ψήφισαν αρνητικά.

**ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΚΑΡΟΥΜΠΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
ΜΑΡΑΜΠΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ  
Ακριβές Αντίγραφο  
Νέα Σύρνη 25/5/2011  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΚΑΡΟΥΜΠΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**

